
LAVORI:	“Progetto 22-129 Illuminazione Pubblica – Intervento di Efficiamento 2023 IP5 finanziato dall’Unione Europea “ NEXT GENERATION EU ” PNRR M2C4 I.2.2 (CIG 9864537972 – CUP J32E23000070006)”.
IMPRESA:	GHIORI DI CLAUDIO GHIORI & C. S.A.S. Via Baldanzese n. 9 – 50041 Calenzano (FI)
CONTRATTO:	Lettera Comm.le Prot. N° 20756 del 11/09/2023 accettazione Lettera Comm.le Prot. N° 20770 del 11/09/2023
Importo di progetto:	72’543,12 euro. (di cui 500,00 euro per la sicurezza) +IVA
Importo di contratto:	65’400,00 euro. (di cui 500,00 euro per la sicurezza) +IVA
Tempo Utile per l’esecuzione:	75 giorni (oltre proroga di 35 gg)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno **2024** il giorno **11 (undici)** del mese di **marzo** in Montelupo Fiorentino il sottoscritto **Ing. Buzzetti Andrea**, Direttore dei lavori, in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa rappresentata dai Signori:

- **Ghiori Claudio** per conto dell'Impresa esecutrice.

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa (**categoria OG10**) in epigrafe corrispondono a quelli indicati nel contratto di cui sopra e negli atti contabili relativi;
- che i lavori vennero consegnati con verbale in data **11/09/2023** e, in assenza di sospensioni, la loro ultimazione (con proroga di 35 gg) è avvenuta in data **29/12/2023** e quindi in tempo utile, secondo quanto stabilito dal certificato di fine lavori;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che sono state regolarmente redatte e consegnate le Schede tecniche degli apparecchi illuminotecnici installati, documento tipo As-Built e DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' degli Impianti alla regola dell'Arte (Allegato 1);

VISTO

- che la contabilità finale è stata regolarmente redatta dalla sottoscritta Direzione dei Lavori, firmata dall'Impresa senza riserve e revisionata per l'importo netto pari ad **Euro 65'002,89** (di cui 500,00 Euro per oneri della sicurezza) +IVA.

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **Ghiori di Claudio Ghiori & C s.a.s.** in base al contratto in premessa, sono stati regolarmente eseguiti.
- Che la cifra da liquidare con il presente certificato, è pari a **Euro 65'002,89 + IVA**, che può pagarsi all'impresa salvo approvazione del seguente atto.
- Imposta di bollo assolta tramite marca da bollo da €16,00 conservata nella relativa pratica agli atti del servizio competente.

Atto redatto, letto e confermato e firmato digitalmente
Imposta di bollo – numero identificativo 01230230864107

Allegati

A1.1 – Dichiarazione di conformità dell'impianto

A1.2 – Scheda tecnica materiale

A1.3 – Allegato tipo AS_BUILT

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Buzzetti

L'APPALTATORE

Ghiori di Claudio Ghiori & C s.a.s. - Claudio Ghiori

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea Buzzetti